

متابعة تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016

موفى شهر أكتوبر

بلدية وادي الليل

| ملاحظات | مرحلة الانجاز | نسبة الانجاز | الخطة التمويلية | | | | الكلفة بالدينار | المشاريع | ع/ار |
|---------|---|--------------|-----------------|------------------|--------|------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| | | | مساعدة موظفة | مساعدة غير موظفة | قرض | تمويل ذاتي | | | |
| | | | | 116000 | 200000 | 1752550 | 2068550 | المشاريع البلدية الصرفة | 1 |
| | | | | 116000 | 200000 | 1088000 | 1404000 | تعبيد الطرقات | 1-1 |
| | تم اختيار المقاوله و ألان بصدد تسجيل الصفقة و تقديم الضمان النهائي لإعطاء الإذن الإداري لانطلاق الأشغال | | | | | 552000 | 552000 | تهيئة طرقات وادي الليل المدينة | 1-1-1 |
| | | | | 116000 | | 474000 | 590000 | تهيئة طرقات منطقة بجاوة | 2-1-1 |
| | تم ضم هذه الاعتمادات إلى مشروع تهذيب حيي القباعة بنصر الذي ستنجزه وكالة التهذيب و التجديد العمراني | | | | 200000 | 62000 | 262000 | تهيئة طرقات منطقة القباعة | 3-1-1 |
| | تم اختيار مكتب الدراسات و ألان بصدد إتمام الاجراءات مع السيد مراقب المصاريف العمومية | | | | | 150000 | 150000 | تنوير عمومي | 2-1 |
| | بصدد خلاص المقاوله لإتمام تهيئة السياج الخارجي لقصر البلدية | 30% | | | | 44000 | 44000 | تهيئة قصر البلدية | 3-1 |

| ملاحظات | مرحلة الانجاز | نسبة الانجاز | الخطة التمويلية | | | | الكلفة بالدينار | المشاريع | ع/ر |
|---------|--|--------------|-----------------|------------------|-----|------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | | | مساعدة موظفة | مساعدة غير موظفة | قرض | تمويل ذاتي | | | |
| | بصدد تحيين الدراسة مع المصممين وفقا للاعتمادات المبرمجة | | | | | 80000 | 80000 | تهيئة المستودع البلدي | 4-1 |
| | الأشغال جارية | 75 % | | | | | 44000 | تهيئة مأوى السيارات البلدية | 5-1 |
| | بصدد إتمام عملية التزود بالنسبة لقسط الحاويات (150 حاوية حديدية سعة 770 لترا بكلفة 70 أ.د و بالنسبة لآلة دك حديدية بصدد إعداد ملف استشارة في الغرض | | | | | 176550 | 176550 | معدات النظافة والطرقات | 6-1 |
| | أنجز | | | | | 20000 | 20000 | معدات وبرامج إعلامية | 7-1 |
| | تم نشر إعلان إستشارة للمرة الثالثة و قد افرز طلب عروض غير مثمر و الآن بصدد نشر إعلان للمرة الرابعة | | | | | 50000 | 50000 | سيارة مصلحة | 8-1 |
| | أنجز | | | | | 30000 | 30000 | معدات بستنة | 9-1 |
| | | | | | | 70000 | 70000 | دراسة | 10 - 1 |

| ملاحظات | مرحلة الانجاز | نسبة الانجاز | الخطة التمويلية | | | | الكلفة بالدينار | المشاريع | ع/ر |
|---------|--|--------------|-----------------|------------------|--------|------------|-----------------|--|-------|
| | | | مساعدة موظفة | مساعدة غير موظفة | قرض | تمويل ذاتي | | | |
| | | | 1200000 | | | | 1200000 | البرامج الوطنية | 4 |
| | | | 1200000 | | | | 1200000 | برامج تهيئة الأحياء الشعبية | 1-4 |
| | في مرحلة إعداد مخطط للتصرف البيئي و الاجتماعي للمشروع و ملف طلب العروض من طرف وكالة التهذيب و التجديد العمراني | | 1200000 | | | | 1200000 | تهذيب منطقة القباعة وبن نصر | 1-1-4 |
| | | | | | 151027 | 80513 | 231540 | المشاريع الممولة بقرض وتمويل ذاتي ولم تتحصل على الموافقة النهائية قبل 2015/12/15 | 5 |
| | أنجز | | | | 151027 | 80513 | 231540 | اقتناء عقار | 2-5 |
| | | | | | 102000 | 23450 | 125450 | مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة | 6 |
| | أنجز | | | | 102000 | 23450 | 125450 | اقتناء شاحنة قالبة حمولة 10 طن | 1-6 |
| | | | 1200000 | 116000 | 453027 | 1856513 | 3625540 | المجموع | |

